

С П Р А В К А

за дължимите плащания по решения на СОС към 31.12.2009 г.

| № | Район | Реш. № | Прот. на СОС | Дата | Стойност | Забележки и предложения |
|---|---|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|--|
| I. По решения за финансиране на Капиталовата програма на Столична община : | | | | | | |
| 1 | Подводящ на гл. колектор 2 в у-ка от бул. "Искърско шосе" до съществуващ колектор - I етап | 203 | 11 | 24.4.2008 | 60 562,00 | Обектът е изграден без участък от 20м., който ще се изгради след завършване на втори етап. |
| 2 | Подводящ на гл. колектор 2 в у-ка от бул. "Искърско шосе" до съществуващ колектор - II етап | 203 | 11 | 24.4.2008 | 820 947,00 | Обектът е в процес на изграждане. |
| 3 | Инж. инфраст- на жил. блок 347 А,Б,В - ж.к. "Св.Троица"- абонатни станции | 470 | 110 | 31.5.2007 | 4 500,00 | Обектът е завършен. Има разр. за ползване за вх.А. |
| 4 | Решение № 198, Всичко : | 198 | 10 | 10.4.2008 | 12 676 068,00 | х |
| | <i>Решение № 198, Приложение 1</i> | <i>Общо по приложението :</i> | | | 4 685 200,00 | х |
| | Пристройка на ЦДГ 51, район "Сердика" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 1 050 846,00 | Довърш.работи по дог. за изгр. на на пристройката. Укр. и ОР на сградата |
| | Пристройка на ЦДГ 168, район "Слатина" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 943 495,00 | Верг. планировка, благоустройство, паркоустройство и топла връзка. |
| | Пристройка на ЦДГ 92, район "Лозенец" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 1 152 547,00 | Довършителни работи. |
| | Пристройка на ОДЗ 69, район "Подуяне" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 269 861,00 | Подписан е Акт № 15 |
| | Пристройка на ЦДГ 15, район "Панчарево" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 431 886,00 | Готов груб строеж до първа плоча ± 0,00 по преработения проект. |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|---|
| | Пристройка на ОДЗ 160, район "Витоша" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 257 874,00 | Изпълнен е груб строеж - било покрив. |
| | Пристройка на ЦДГ 79, район "Илинден" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 268 114,00 | Довърш. работи. Чака се Разр. за строеж на външни и ВиК връзки. |
| | Пристройка на ЦДГ 139, район "Люлин" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 310 577,00 | Обектът е завършен. Предстои подписване на Акт № 15. |
| | <i>Решение № 198, Приложение 2</i> | <i>Общо по приложението :</i> | | | 7 990 868,00 | x |
| | ЦДГ 116 /по предпис. на ПАБ/, ул. "Гюешево" 78, УПИ III, кв. 22, м. НПЗ "Средец", район "Възраждане" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 3 280 000,00 | Проектира се външ. топлозахр. и абон. станция. Предстои издаване разрешение за строеж. |
| | ЦДГ 164 филиал /по предп. на ПАБ/, кв. Горна баня, УПИ I, кв. 45, район "Овча купел" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 2 322 206,00 | Готов "0" цикъл. Изместване същ. газопровод, изготвен е проект за газифициране на обекта. |
| | ОДЗ, кв. "Надежда 1", кв. 78, м. "бул. Ст. Димитров", район "Надежда" | 198 | 10 | 10.4.2008 | 2 388 662,00 | Готов нулев цикъл. |
| 6 | Експ. детска град. в с. Казичане, р. "Панчарево. | 156 | 9 | 27.3.2008 | 262 416,00 | Подготвя се Акт - обр. 10 за спиране на строителството |
| 7 | Пробив бул. "Д Николаев" - бул. "Мария Луиза" I ет. с изм. по р. 524/2009 г.; 590 000 | 443; 524 | 43; 45 | 25.6.2009; 29.7.2009 | 2 200 000,00 | Процедура. Пред сключванена договор за строителството |
| 8 | Надлез "АД. Мицкевич" фин. за 1 610 000 лв. | 524 | 45 | 29.7.2009 | 814 695,10 | Плащания по договори |
| 9 | Възстановяване на улични насаждения | 482 | 17 | 24.7.2008 | 22 742,00 | Тече гар. срок за поддържане |
| 10 | Настилки и осветление в Южния Парк - 2 ет. | 390 | 42 | 11.6.2009 | 1 860 000,00 | Процедура за избор на изпълнител |
| 12 | Зала "Хищници" в Зоопарк "София" | 446 | 43 | 25.6.2009 | 4 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------|---|---------------------|--|
| 13 | Изграждане на центрове от семеен тип | 394 | 16 | 10.7.2008 | 1 000 000,00 | В процес на осиг. на подходящ терен |
| 14 | Изгр. на общодостъпна среда в СОУ и ОДЗ | 489 | 17 | 24.7.2008 | 400 000,00 | Възложена е процедура по ЗОП |
| 15 | СМР в болнични лечебни заведения : | 969 | 94 | 11.12.2006 | 314 515,67 | х |
| | СМР в 2-ра САГБАЛ - Шейново - 2008 г. | 969 | 94 | 11.12.2006 | 50 304,67 | <i>Процедура по ЗОП - 50 304,67лв.</i> |
| | СМР в 4-та МБАЛ | 969 | 94 | 11.12.2006 | 35 000,00 | <i>Процедура по ЗОП 35 000 лв.</i> |
| | Апаратура за 4-та МБАЛ | 969 | 94 | 11.12.2006 | 42 702,00 | <i>Процедура по ЗОП 42 702лв.</i> |
| | СМР в 5-та МБАЛ - 2006 и 2007 г. (с изм.) | 969; 856 | 94; 117 | 11.12.2006; 13.09.2007 | 186 509,00 | <i>Процедура по ЗОП - 186 509 лв.</i> |
| 16 | СМР и апаратура за болнични заведения : | 856 | 117 | 13.9.2007 | 4 044 926,00 | х |
| | <i>Всичко ДМА за болници</i> | 856 | 117 | 13.9.2007 | 827 463,00 | х |
| | Апаратура за 4-та МБАЛ | 856 | 117 | 13.9.2007 | 192 000,00 | <i>Процедура по ЗОП - 192 000 лв .</i> |
| | Апаратура за 5-та МБАЛ | 856 | 117 | 13.9.2007 | 288 327,00 | <i>Платен аванс</i> |
| | Апаратура за 2-ра САГБАЛ - Шейново | 856 | 117 | 13.9.2007 | 347 136,00 | <i>Прекратени процедури по ЗОП</i> |
| | <i>Всичко СМР за болници</i> | 856 | 117 | 13.9.2007 | 1 195 000,00 | х |
| | СМР в 2-ра МБАЛ | 856 | 117 | 13.9.2007 | 645 000,00 | <i>Процедура по ЗОП</i> |
| | СМР в 1-ва САГБАЛ - "Майчин дом" | 856 | 117 | 13.9.2007 | 550 000,00 | <i>Процедура по ЗОП</i> |
| 17 | СМР в болнични лечебни заведения : | 423 | 17 | 24.7.2008 | 1 234 375,00 | х |
| | СМР в 1-ва МБАЛ | 423; 709 | 17; 51 | 24.7.2008; 09.11.2009 | 382 734,00 | <i>Допл. по договори за ЯМР и асансьори</i> |
| | СМР в 2-ра МБАЛ | 423 | 17 | 24.7.2008 | 245 683,00 | <i>Доплащания по договори</i> |
| | СМР в 4-та МБАЛ | 423; 583 | 17; 22 | 24.7.2008; 09.10.2008 | 25 000,00 | <i>Процедура по ЗОП инсталация за мед газове</i> |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|
| | СМР в 5-та МБАЛ изм. 423 и р. 583 и 7082 | 423; 583; 708 | <i>17; 22; 51</i> | 24.7.2008; 09.10.2008; 19.11.2009 | 180 000,00 | <i>Процедура по ЗОП - 180 000 лв.</i> |
| | СМР в болница Бухово | 423 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 63 319,00 | <i>Доплащания по договори</i> |
| | СМР в болница Кремиковци | 423 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 112 536,00 | <i>Доплащания по договори и техническо обследване на сградата</i> |
| | СМР в болница Панчарево | 423 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 165 000,00 | <i>Процедура по ЗОП - саниране фасада, вътр. В и К и отграда</i> |
| | СМР в диспансер псих. заболявания | 423 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 60 103,00 | <i>Процедура по ЗОП</i> |
| 18 | ДМА и апаратура за болнични заведения : | 424 | 17 | 24.7.2008 | 1 563 766,36 | х |
| | Апаратура за 1-ва МБАЛ | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 240 125,00 | <i>Прекр. процедури по ЗОП; предогов.</i> |
| | Рентг. тръба за томограф за 1-ва МБАЛ | 709 | <i>51</i> | 19.11.2009 | 70 568,00 | <i>Процедура по ЗОП - 70 568 лв.</i> |
| | Апаратура за 2-ра МБАЛ | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 115 311,36 | <i>Доплащания по договори</i> |
| | Апаратура за 4-ра МБАЛ | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 25 000,00 | <i>С-ма за микробиолог. диагностика</i> |
| | Апаратура за 5-та МБАЛ | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 217 227,00 | <i>Процедури по ЗОП, доплащания</i> |
| | Апаратура за 2-ра САГБАЛ - Шейново | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 354 344,00 | <i>Процедури по ЗОП</i> |
| | Апаратура за болница Панчарево | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 10 000,00 | <i>Процедури по НВМОП</i> |
| | Апаратура и ДМА за болница Бухово | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 114 050,00 | <i>Процедури по НВМОП</i> |
| | Апаратура и ДМА за б-ца Кремиковци | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 46 341,00 | <i>Платен аванс</i> |
| | ДМА за диспансер пневмо-фтизиатрия | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 351 576,00 | <i>Процедури по ЗОП, доплащания</i> |
| | Апаратура и ДМА за кожен диспансер | 424 | <i>17</i> | 24.7.2008 | 19 224,00 | <i>Платен аванс</i> |
| I. | За обектите по Капиталовата програма на СО - р. 1 до р. 18 вкл.: | | | | 27 283 513,13 | х |

| II. | ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАЩАНИЯ ПО ПРЯКО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ (към 31.12.2009 г.) | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|------------|-------------------|---|
| 1. | Район Средец | x | x | x | 82 592,41 | x |
| | Ремонт на физк. салон в 7 СОУ | 529 | 45 | 29.7.2009 | 54 578,61 | Допл. по доиговори |
| | Ремонт на физк. салон в 133 СОУ | 529 | 45 | 29.7.2009 | 28 013,80 | доплащания |
| 2. | Район Красно село | x | x | x | 110 230,00 | x |
| | Административна сграда на районната администрация | 485 | 17 | 24.7.2008 | 40 230,00 | |
| | Ремонт физк. салон в 36 СОУ | 529 | 45 | 29.7.2009 | 70 000,00 | Процедура по НВМОП |
| 3 | Район Възраждане | x | x | x | 421 750,00 | x |
| | Укрепване училищен салон 18 СОУ "У. Гладстоун" | 641 | 23 | 23.10.2008 | 276 787,00 | Задържано плащане |
| | Ремонт сградата на 18 СОУ "У. Гладстоун" | 529 | 45 | 29.7.2009 | 99 978,00 | Задържано плащане |
| | Ремонт сградата на 46 СОУ "К. Фотинов" | 529 | 45 | 29.7.2009 | 44 985,00 | Задържано плащане |
| 6 | Район Подуяне | x | x | x | 93 703,53 | x |
| | Ремонт физк. салон 95 СОУ | 529 | 45 | 29.7.2009 | 37 857,14 | доплащания |
| | Ремонт физк. салон 49 СОУ | 529 | 45 | 29.7.2009 | 55 846,39 | доплащания |
| 9 | Район Лозенец | x | x | x | 50 000,00 | x |
| | Част. подмяна на дограма и физк салон 107 ОУ (*) | 529 | 45 | 29.7.2009 | 50 000,00 | Предл. за пренас. на средствата |
| 10 | Район Триадица | x | x | x | 130 416,43 | x |
| | Изгр и сп. площ. ж.к. "Стрелбище" ул. "Й. Йовков" | 766 | 26 | 11.12.2008 | 62 587,66 | Средствата върнати в СОПФ, Предл. за пренас. на средствата за други площадкоместа |
| | Изгр и сп. площ. ж.к. "Стрелбище" зад бл. 11 | 766 | 26 | 11.12.2008 | 67 828,77 | |
| 15 | Район Младост | x | x | x | 790 801,45 | x |
| | Реконстр. ОДЗ 39 и ремонти | 198 | 10 | 10.4.2008 | 503 265,09 | доплащания |
| | доизграждане на спортни площадки | 765 | 26 | 11.12.2008 | 287 536,36 | доплащания |

| | | | | | | |
|------------|--|----------|----------|-------------|----------------------|---|
| 17 | Район Витоша | х | х | х | 49 849,58 | х |
| | Ремонт физк. салон 5 ОУ "Ив. Вазов" | 529 | 45 | 29.7.2009 | 49 849,58 | Доплащания |
| 18 | Район Овча Купел | х | х | х | 202 517,00 | х |
| | Физк. салон 88 СОУ | 1020 | 94 | 11.12.2006 | 132 517,00 | Доп. с реш. 595, пр. 112 от 25.06.2007 г. + 400 000 лв. |
| | Ремонти в ЦДГ 72 и филиал | 302 | 10 | 30.4.2009 | 70 000,00 | Процедура по НВМОП |
| 19 | Район Люлин | х | х | х | 109 664,00 | х |
| | Спортни площадки | 589 | 22 | 09.10.2008 | 6 164,00 | доплащания |
| | Ремонт физк. салон 137 СОУ и 79 СОУ | 529 | 45 | 29.7.2009 | 103 500,00 | доплащания |
| 21 | Район Нови Искър | х | х | х | 463 240,17 | х |
| | Инфрастр. на р. Нови Искър отводняване | 532 | 45 | 27.9.2009 | 463 240,17 | Доплащания |
| 22 | Район Кремиковци | х | х | х | 1 367 472,00 | х |
| | Спортен център в 159 ОУ Челопечене | 728 | 25 | 27.12.2008 | 1 309 571,00 | доплащания |
| | Ритуални храмове за християни и мюсюлмани | 391 | 42 | 11.6.2009 | 57 901,00 | доплащания |
| 23 | Район Панчарево | х | х | х | 62 546,00 | х |
| | Пречиств. съоръжение отп. води б-ца Панчарево | 392 | 16 | 10.07.20008 | 16 136,00 | доплащания |
| | Ремонт физк. салон 200 ОУ, 191 ОУ и 84 ОУ | 529 | 45 | 29.7.2009 | 46 410,00 | доплащания |
| 24 | Район Баня | х | х | х | 495 000,00 | х |
| | Нов гробищен парк Баня | 598 | 112 | 28.6.2007 | 470 000,00 | Съд. Процедура. Проект за ограда на "нов гробищен парк" |
| | Изграждане на общодостъпна среда | 468 | 110 | 31.5.2007 | 25 000,00 | Няма действия |
| II. | ВСИЧКО дължимо към районите : | | | | 4 429 782,57 | Х |
| | ВСИЧКО дължимо по решения на СОС (I + II) | | | | 31 713 295,70 | Х |